

2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

(2022年度)

项目名称	海原县2022年乡村振兴“一村一年一提升”示范创建项目		
实施单位	固原市乡村振兴局	专项计划	2022年度
实施部门	海原县财政局	实施计划	海原县乡村振兴局
资金情况 (万元)	年度总额:		101.28
	其中:中央衔接补助资金		70.00
	自治区衔接补助资金		
	其他整合资金		
	市县配套资金		31.28
年度总体目标	其他行业资金		
	通过和平段≥1.865公里村道路硬化,进一步完善农村基础设施,改善农村的生产生活环境,提高农民的生活质量。		
	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	新建村道路硬化路里程(公里)
		质量指标	项目工程验收合格率
			项目申报年度规范性
		时效指标	项目完成及时率
			项目资金拨付及时率
	效益指标	社会效益	项目组织验收及时性
			项目完成投资总额(万元)
		社会效益	项目村公共服务基础设施
			项目村基层组织治理能力
			项目村民主决策和监督
	社会效益	社会效益	项目年度平台管理
			项目村群众对项目政策知晓率
		社会效益	项目村群众出行便捷性
			项目村人居环境
			项目运行管护机制
	社会效益	社会效益	项目区群众满意度
			至县干部满意度
		社会效益	项目区群众满意度
			至县干部满意度
			至县干部满意度

项目绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称		南漳县2023年乡村振兴“三件大事”项目		实施单位		南漳县乡村振兴局					
主管部门		南漳县乡村振兴局		实施地点		南漳县乡村振兴局					
资金用途		预算安排		实际执行		分值		执行率	得分		
资金用途		101.28		87.45		10		86.35%	8.63		
资金用途		70.00		70.00		100%					
资金用途											
其他配合资金											
中低配套资金		31.28		17.45		35.80%					
其他产业资金											
年初设定目标		年度目标完成情况		按照规划组织项目实施，项目村基础设施、村民生产生活条件向人居环境有效改善，并现预期数据目标。							
一级指标		二级指标		三级指标		分值		目标值	完成值	得分	偏差原因及改进措施
产出指标		数量指标	新建村组硬化路里程（公里）		10		≥1.865	1.865	10		
			项目二期验收合格率		5		100%	100%	5		
			项目二期验收合格率		5		100%	100%	5		
		质量指标	项目完成及时率		10		100%	100%	10		
			项目资金拨付及时率		5		100%	100%	5		
			项目组织验收及时性		10		及时验收	及时验收	10		
		时效指标	项目完成及时率		10		100%	100%	10		
			项目资金拨付及时率		5		100%	100%	5		
			项目组织验收及时性		10		及时验收	及时验收	10		
		成本指标	项目完成投资总额（万元）		5		≤101.28	≤101.28	5		
项目村公共基础设施			1		不断完善	不断完善	1				
项目村基层治理能力			1		不断提升	不断提升	1				
社会效益指标		项目村民主决策和监督		1		不断完善	不断完善	1			
		项目村基层治理能力		1		不断提升	不断提升	1			
		项目村民主决策和监督		1		不断完善	不断完善	1			
		项目村基层治理能力		1		不断提升	不断提升	1			
		项目村民主决策和监督		1		不断完善	不断完善	1			
		项目村基层治理能力		1		不断提升	不断提升	1			
		项目村民主决策和监督		1		不断完善	不断完善	1			
		项目村基层治理能力		1		不断提升	不断提升	1			
		项目村民主决策和监督		1		不断完善	不断完善	1			
		项目村基层治理能力		1		不断提升	不断提升	1			
生态效益指标		项目村人居环境		5		改善提升	改善提升	5			
		项目村人居环境		5		改善提升	改善提升	5			
		项目村人居环境		5		改善提升	改善提升	5			
		项目村人居环境		5		改善提升	改善提升	5			
可持续发展指标		项目村人居环境		5		改善提升	改善提升	5			
		项目村人居环境		5		改善提升	改善提升	5			
满意度指标		项目村人居环境		5		改善提升	改善提升	5			
		项目村人居环境		5		改善提升	改善提升	5			
总分		100		98.63							